

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرامج السنوية للاستثمار البلدي للفترة 2022-2024

ع/ر	الولاية	البلدية	المشروع	سنة البرمجة	الكلفة الاولية (بالدينار)	الكلفة المحبنة (بالدينار)	تمويل ذاتي	قرض	مساعدات استثنائية	مساعدة غير موظفة	مساعدة موظفة	مصادر أخرى	الموارد المحققة لغائدة (جملة المقايض المحققة لغائدة المشروع)	الإعتمادات المستهلكة (بالدينار)	الفواصل = مجموع (الموارد المحققة - الإعتمادات المستهلكة)	نسبة التقدم المالي %	نسبة التقدم المادي %	المرحلة الحالية للمشروع	الرمز	ملاحظات (القبول الوتقي / القبول النهائي/ ختم صفقة / فسخ صفقة/ تعطل الإنجاز مع ذكر الأسباب والمقترح/ تحيين برنامج/تاجيل البرمجة لسنة لاحقة/ ضم المشروع لمشروع اخر/ الغاء مشروع مع ذكر الاسباب ,,,,, الخ)					
1	تطاوين	السمار	تهيئة محطة النقل بالسمار	2020	100 000	99 850					99 850			99 850		100	100	D	قبول نهائي						
2	تطاوين	السمار	تهيئة محطة النقل ببني مهيبة	2020	100 000	99 860					99 860			99 860		100	100	D	قبول نهائي						
3	تطاوين	السمار	تهيئة الدائرة البلدية ببني مهيبة	2020	100 000	59 800					59 800			59 800	40 200	100	100	D	قبول نهائي						
4	تطاوين	السمار	تهيئة مقبرة بقصر عون	2020	100 000	99 660					99 660			99 660		100	100	D	قبول نهائي						
5	تطاوين	السمار	بناء المستودع البلدي	2020	250 000	166 000					166 000			166 000	84 000	100	100	D	قبول نهائي						
6	تطاوين	السمار	تهيئة ساحة عمومية بكرشار	2020	180 000	177 458					177 458			177 458	2 500	100	90	D	قبول ووتقي						
7	تطاوين	السمار	توسعة شبكة التتوير العمومي	2020	150 000	139 688					139 688			139 688	10 312	100	100	D	قبول نهائي						
8	تطاوين	السمار	تهيئة مساحة خضراء بقصر عون	2023	102 328	102 328	102 328								92 095	100	90	D	قبول ووتقي						
9	تطاوين	السمار	تعبيد طرقات	2020	1 634 000	1 495 660					1 495 660			1 495 660	138 340	12,8112	45	C	في طور الإنجاز						
10	تطاوين	السمار	بناء قصر البلدية	2020	500 000	1 043 835					1 043 835			0	0	15	0	C	في طور الإنجاز						
11	تطاوين	السمار	صيانة شبكة التتوير العمومي	2024	200 000	200 000	200 000	200 000						0	0	0	0	A	في طور إعداد كراس الشروط						
12	تطاوين	السمار	إقتناء شاحنة قالية ضاغطة سعة 7 م ³	2021	200 000	171 307			171 307					171 307		100	100	D	قبول نهائي						
13	تطاوين	السمار	إقتناء شاحنة قالية سعة 3.5 طن	2018	84 530	84 530			84 530					84 530		100	100	D	قبول نهائي						
14	تطاوين	السمار	إقتناء شاحنة قالية سعة 3.5 طن	2018	83 460	84 530			84 530					84 530		100	100	D	قبول نهائي						
15	تطاوين	السمار	إقتناء شاحنة مجهزة بسلم	2017	135 500	135 500	135 500							135 500		100	100	D	قبول نهائي						
16	تطاوين	السمار	إقتناء صهريج سعة 5000 لتر	2017	13 472	13 472	13 472							13 472		100	100	D	قبول نهائي						
17	تطاوين	السمار	إقتناء نصف جرورة فلاحية سعة 5 طن	2017	6 453	6 153	6 153							6 153		100	100	D	قبول نهائي						
18	تطاوين	السمار	إقتناء جرار فلاحي	2017	48 049	48 049	48 049							48 049		100	100	D	قبول نهائي						
19	تطاوين	السمار	إقتناء حاويات نظافة	2022	28 693	20 062			20 062					20 062		100	100	D	قبول نهائي						
20	تطاوين	السمار	إقتناء معدات نظافة	2020	360 000	261 925								261 925	98 075	100	100	D	قبول نهائي						
21	تطاوين	السمار	إقتناء حاويات نظافة	2024	23 401	23 401	23 401							0	0	100	0	D	قبول نهائي						
																			مجموع ولاية تطاوين						
															363 115	1 933 805	0	0	3 381 811	0	360 429	200 000	328 903	4 533 067	4 297 558

الرمز	A	B	C	D	E	F	G	H	I
المرحلة الحالية للمشروع	في طور الدراسات	في طور العروض أو الإستشارة أو طلب عروض أو فرز العروض او ابرام الصفقة	في طور الإنجاز	تم الإنجاز	مشروع مؤجل	مشروع ملغى	تم تحويل الإعتماد لمشروع آخر	مشروع معطل	اشكال عقاري